



沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单

序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	李长艳	沈阳市铁益拳金属制品有限公司	经理	15118319866	李长艳
2	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	经理	15840287401	关欣
3	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	鹿杰
4	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	于粤
5	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	郑双林
6					
7					
8					
9					

2018年9月13日

沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目 竣工环境保护验收意见

沈阳市铁益拳金属制品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求，组织沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目竣工环境保护验收，建设单位、验收监测、验收报告编制单位及邀请的3名技术专家共5人组成验收组。验收组踏勘了建设项目现场，听取了建设单位项目建设情况汇报，验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告进行了介绍。经讨论提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目，于辽宁省沈阳新民市前当堡镇大古城子村建设。沈阳市中科生态环评有限公司2018年4月完成了《沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目环境影响报告书》，新民市环保局2018年5月28日做出了《关于沈阳市铁益拳金属制品有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（新环审字[2018]40号）。

沈阳铁益拳金属制品有限公司，总投资200万元人民币，租用沈阳市古城铁拳变压器厂闲置厂房开展经营，厂区占地面积4158m²，建筑面积1786m²，主要为3座生产车间（1座机械加工车间、1座喷涂车间及1座抛丸车间）、2座仓库、1座办公楼及相关配套设施组成。建设项目2015年5月竣工投产。

二、工程变动情况

企业拆除食堂，故不产生餐饮废水及食堂油烟。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

生活污水经化粪池暂存后，定期由环卫部门清掏。

2、废气

①车间产生的焊接烟尘，采用移动式焊接烟尘净化器处理后，以无组织形式于车间内排放；

②抛丸车间配套除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放；

③非甲烷总烃经收集后通过15m高排气筒排放，粉尘经负压系统收集回用。

验收组成员：

于 昇 郭 琳 张 强

3、噪声

生产车间采取封闭隔声，同时车间内设备采取基础减震；风机采取基础减震并设置隔声罩。

4、固体废物

- ①生活垃圾采用专门容器收集后，由环卫部门定期清掏；
- ②边角料、焊渣、废钢丸等，定点暂存后，定期出售给物资回收部门。

四、环保设施监测结果

沈阳克林环境检测有限公司受沈阳市铁益拳金属制品有限公司的委托开展了项目竣工环境保护验收监测与调查。

1、监测期间的生产工况

监测期间，沈阳市铁益拳金属制品有限公司设备运行正常，运行负荷达到100%。

2、废水

生活污水经化粪池简单处理后，定期由环卫部门清掏处理。废水排放去向符合审批要求。

3、废气

喷涂车间非甲烷总烃、抛丸及喷涂车间有组织颗粒物排放达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求。

4、噪声

项目西、北侧厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，东、南侧厂界噪声执行4类限值要求。

5、固体废物

固废处置符合国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

6、环境风险预案

项目环境风险预案编制完成，已向环境保护主管部门备案。

五、验收结论及建议

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目建设内容和污染物排放满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组成员：

尹 勇 郭 琳 赵 志



2、完善监测报告、验收报告，补充相关的资料后向社会公示并上报环保部门备案。

沈阳市铁益拳金属制品有限公司

2018 年 9 月 13 日



验收组成员：于昇 郝琳 赵志