

## 沈阳乾嘉建筑材料有限公司 项目竣工环境保护验收意见

2018年8月10日，沈阳乾嘉建筑材料有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、验收监测及验收报告编制单位和专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目，于2013年3月由辽宁宇洁环保咨询有限公司完成了环境影响报告表，沈阳市环境保护局于洪分局于2013年4月11日做出了批复（沈环保于洪审字[2013]第B035号）。

沈阳乾嘉建筑材料有限公司投资50万元，在沈阳市于洪区红旗台村，租赁沈阳市北方化工涂料厂厂房（1000m<sup>2</sup>），建设年产1000t可分散胶泥项目。本项目四周均为闲置厂房。劳动定员5人，一班制，每天工作8小时，年工作天数90天。

### 二、工程变动情况

建设项目内容无变更

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废水

本项目废水主要为生活污水，经防渗化粪池预处理后排入市政管网。

#### 2、废气

搅拌机顶部设有配套高效布袋除尘器，搅拌机与除尘器相连，收集到的粉尘可以回收利用；本项目在物料的堆放、配料、及进料、搬运、提升、抽料等过程中产生无组织粉尘，产生的粉尘量不大。

#### 3、噪声

合理安排作业时间，加强设备基础减振。

#### 4、固体废物

高效布袋除尘器产生的除尘灰经工人收集后回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门清运。

## 四、环保设施监测结果

### 1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

### 2. 废水

污水排放符合《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准。

### 3、废气

有组织、无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。

### 4、噪声

该项目正常生产时产生的厂界噪声，昼间、夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准规定要求。

## 五、验收结论与建议

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求。

2、完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后向社会媒体公示后，上报环保部门备案。



验收成员：

于勇 郭琳琳

王玉洁





沈阳乾嘉建筑材料有限公司建设项目建设项目竣工环境保护保护验收组名单

序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	黄威	沈阳乾嘉建筑材料有限公司	厂长	18609882112	黄威
2	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	经理	15840287401	关欣
3	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	鹿杰
4	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	于粤
5	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	郑双林
6	夏海勇	沈阳乾嘉建筑材料有限公司	维修经理	13624052659	夏海勇
7					
8					
9					

2018年11月23日

